

PERIODO 2019

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO





NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO (BLOQUE) DESTINADO A ESPACIOS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA				
CUP	91640000.0000.382695				
FECHA INICIO	2018-10-01	FECHA FIN	2019-04-30	MONTO TOTAL	614.290,00
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.				
ESTADO	EN EJECUCION				
CODIFICADO USD 2019	498.574,34	DEVENGADO USD I SEMESTRE	299.137,00	DEVENGADO USD ANUAL	0,00

DATOS HISTORICOS

Avance al 2017	0,00 %
Avance al 2018	81,02 %

PROGRAMACION 2019	
Primer Semestre	14,00 %
Segundo Semestre	4,80 %
Total	18,80 %

EJECUCION 2019	
Primer Semestre	14,00 %
Segundo Semestre	0,00 %
Total	14,00 %

AVANCE SEMESTRAL	
AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO S1	
PRESUPUESTO S2	

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2019				EJECUCION 2019				TOTAL		
				META ANUAL	POND	I SEMESTRE		II SEMESTRE		I SEMESTRE			II SEMESTRE	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		UNIDAD	POND
1.- Culminada la obra de construcción del edificio Bloque 4 del campus Machala hasta la fase de acabados.	Fase de acabados.	1.0	80,00	0.21	16,80	0.17	13,60	0.04	3,20	0.17	13,60	0.0	0,00	13,60
2.- Implementar sistemas que garanticen las condiciones físico-pedagogo-tecnológicas y de seguridad requeridas en el criterio Infraestructura del modelo de evaluación.	Condiciones físico-pedagogo-tecnológicas y de seguridad.	1.0	20,00	0.1	2,00	0.02	0,40	0.08	1,60	0.02	0,40	0.0	0,00	0,40
			100,00		18,80		14,00		4,80		14,00		0,00	14,00