

PERIODO 2019

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO (BLOQUE) DESTINADO A ESPACIOS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA				
CUP	91640000.0000.382695				
FECHA INICIO	2018-10-01	FECHA FIN	2019-07-31	MONTO TOTAL	614,290.00
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.				
ESTADO	FINALIZADO				
CODIFICADO USD 2019	512,074.34	DEVENGADO USD I SEMESTRE	299,137.00	DEVENGADO USD ANUAL	511,565.54

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2017	0.00 %
Avance al 2018	81.02 %

PROGRAMACION 2019	
Primer Semestre	14.00 %
Segundo Semestre	4.80 %
Total	18.80 %

EJECUCION 2019	
Primer Semestre	14.00 %
Segundo Semestre	4.80 %
Total	18.80 %

AVANCE SEMESTRAL	
AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO S1	
PRESUPUESTO S2	

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2019				EJECUCION 2019				TOTAL		
				META ANUAL	POND	I SEMESTRE		II SEMESTRE		I SEMESTRE			II SEMESTRE	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		UNIDAD	POND
1.- Culminada la obra de construcción del edificio Bloque 4 del campus Machala hasta la fase de acabados.	Fase de acabados.	1.0	80.00	0.21	16.80	0.17	13.60	0.04	3.20	0.17	13.60	0.04	3.20	16.80
2.- Implementar sistemas que garanticen las condiciones físico-pedagogo-tecnológicas y de seguridad requeridas en el criterio Infraestructura del modelo de evaluación.	Condiciones físico-pedagogo-tecnológicas y de seguridad.	1.0	20.00	0.1	2.00	0.02	0.40	0.08	1.60	0.02	0.40	0.08	1.60	2.00
			100.00		18.80		14.00		4.80		14.00		4.80	18.80