

PERIODO 2018

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO (BLOQUE) DESTINADO A ESPACIOS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA				
CUP	91640000.0000.382695				
FECHA INICIO	2018-10-01	FECHA FIN	2019-04-30	MONTO TOTAL	614,290.00
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.				
ESTADO	EN EJECUCION				
CODIFICADO USD 2018	614,290.00	DEVENGADO USD I SEMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00

DATOS HISTORICOS

Avance al 2017 0.00 %

AVANCE SEMESTRAL 

AVANCE ANUAL 

PRESUPUESTO S1 

PRESUPUESTO S2 

PROGRAMACION 2018	
Primer Semestre	0.00
Segundo Semestre	81.02
Total	81.02

EJECUCION 2018	
Primer Semestre	0.00
Segundo Semestre	81.02
Total	81.02

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2018				EJECUCION 2018				TOTAL		
				META ANUAL	POND	I SEMESTRE		II SEMESTRE		I SEMESTRE			II SEMESTRE	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		UNIDAD	POND
1.- Culminada la obra de construcción del edificio Bloque 4 del campus Machala hasta la fase de acabados.	Fase de acabados.	358186.37	58.00	358186.37	58.00	0.0	0.00	358186.37	58.00	0.0	0.00	358186.37	58.00	58.00
2.- Implementar sistemas que garanticen las condiciones físico-pedagogo-tecnológicas y de seguridad requeridas en el criterio Infraestructura del modelo de evaluación.	Condiciones físico-pedagogo-tecnológicas y de seguridad.	256103.63	42.00	140387.97	23.02	0.0	0.00	140387.97	23.02	0.0	0.00	140387.97	23.02	23.02
			100.00		81.02		0.00		81.02		0.00		81.02	81.02