



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME EJECUTIVO

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (GASTO NO PERMANENTE) DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SIPEIP)

Elaborado por: <i>Econ. Fanny Basilio B.</i> ANALISTA DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	Revisado por: <i>Econ. Paola Apolo S.</i> JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aprobado por: <i>Abg. Oscar Sánchez L.</i> DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ENERO, 2023

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (GASTO NO PERMANENTE) DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SIPEIP)

CUP N° ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
91640000.0000.382693 TECNOLÓGICA DE NUEVA GENERACIÓN DEL
CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MACHALA

Avance acumulado real: **33.33%**

Ejecución operativa en el cuarto trimestre del 2022: **0.00%**

Ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del 2022: **0.00%**

Estado: **INICIADO**

Logros y Nudos críticos en el cuarto trimestre 2022:

El contrato ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA-N° SIE-UTMACH-003-2022 fue adjudicado el 14 de noviembre de 2022, con un plazo de entrega de 280 días hábiles, por lo que se encuentra dentro del plazo de ejecución.

El contrato SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED WIFI Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA N° SIE-UTMACH-009-2022 fue adjudicado el 06 de diciembre de 2022, con un plazo de entrega de 7600 días hábiles, por lo que se encuentra dentro del plazo de ejecución.

De acuerdo con cédula presupuestaria con fecha corte diciembre 2022, el proyecto mencionado reporta un saldo comprometido para su ejecución de \$ 452.423,11.

CUP N° IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES
91640000.0000.384665 DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON
FINES DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Avance acumulado real: **96.66%**

Ejecución operativa en el cuarto trimestre del 2022: **14.66%**

Ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del 2022: **14.66%**

Estado: **EJECUTADO**

Logros y Nudos críticos en el cuarto trimestre 2022:

Se logró ejecutar el Plan Institucional de Desvinculación planificado por Jubilación, Obligatoria, No obligatoria, Compra de Renuncia del año 2022, para cumplir con la Ley de Seguridad Social y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

91640000.0000.3881 55	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DONDE FUNCIONARÁ LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - PLANTA CENTRAL
--------------------------	---	---

Avance acumulado real:

Ejecución operativa en el cuarto trimestre del 2022:

Ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del 2022:

Estado:

Logros y Nudos críticos en el cuarto trimestre 2022:

De acuerdo con Resolución 371/2022 del 19 de septiembre se priorizan y aprueban dos proyectos de inversión, que de acuerdo con la prioridad institucional, fueron financiados con los recursos provenientes del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DONDE FUNCIONARÁ LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL". Con Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2022-1322-OF de fecha 5 de octubre del 2022, la Secretaría Nacional de Planificación otorgó el Dictamen Favorable.

91640000.0000.3883 56	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - PLANTA CENTRAL
--------------------------	---	---

Objetivo PND 2021 - 2025:

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.

Política:

7.4. Fortalecer los sistemas de educación superior bajo los principios de libertad, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia, promoviendo la investigación de alto impacto.

Meta:

7.4.2. Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 37,34% al

50,27%.

Programación Proyecto:

Avance acumulado real: **5%**

Ejecución operativa en el cuarto trimestre del 2022: **5%**

Ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del 2022: **0%**

Estado: **INICIADA**

Logros y Nudos críticos en el cuarto trimestre 2022:

El proyecto “Estudios y diseños para la construcción, adecuación y equipamiento de edificio del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)” fue incluido en el Plan de Inversiones 2022 de la Universidad Técnica de Machala en el cuarto trimestre, recibiendo dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación con Oficio No. SNP-SGP-SPN-2022-1322-OF del 5 de octubre de 2022.

El proceso de contratación fue asignado con el código CDC-UTMACH-002-2022, adjudicado al proveedor de acuerdo con la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 118-GR-2022 de diciembre 09 del 2022, y con contrato CDC-UTMACH-002-2022 del 13 de diciembre de 2022. El plazo de ejecución del proyecto corresponde a 150 día, las cuales se dividen en 3 fases:

- Fase 1. Estudios preliminares
- Fase 2. Proyecto Arquitectónico con Ingenierías definitivo
- Fase 3. Documentación de aprobación

De acuerdo con cédula presupuestaria con fecha corte diciembre 2022, el proyecto mencionado reporta un saldo comprometido para su ejecución de \$ 53.571,43. Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución. Está planificada la totalidad de su ejecución en mayo de 2023.

91640000.0000.3883 75	EQUIPAMIENTO GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - PLANTA CENTRAL
--------------------------	---	---

Objetivo PND 2021 - 2025:

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.

Política:

7.4. Fortalecer los sistemas de educación superior bajo los principios de libertad, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia, promoviendo la investigación de alto impacto.

Meta:

7.4.2. Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 37,34% al

50,27%.

Avance acumulado real: **0%**

Ejecución operativa en el cuarto trimestre del 2022: **0%**

Ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del 2022: **0%**

Estado: **Iniciada**

Logros y Nudos críticos en el cuarto trimestre 2022:

El proyecto “Equipamiento general para la Universidad Técnica de Machala” fue incluido en el Plan de Inversiones 2022 de la Universidad Técnica de Machala en el cuarto trimestre, recibiendo dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación con Oficio No. SNP-SGP-SPN-2022-1322-OF del 5 de octubre de 2022.

Con CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NO. 021-2022 RE-UTMACH-010-2022 del 21 de diciembre de 2022 se adjudica el contrato que permite dar inicio a la ejecución de uno de los componentes que forman parte del proyecto: adquisición en instalación de aires acondicionados. El plazo de entrega corresponde a 120 día.

Con CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NO. 023-2022 RE-UTMACH-013-2022 del 21 de diciembre de 2022 se adjudica el contrato que permite dar inicio a la ejecución de las actividades que forman parte del segundo componente del proyecto, cuyo plazo de entrega corresponde a 60 días.

De acuerdo con cédula presupuestaria con fecha corte diciembre 2022, el proyecto mencionado reporta un saldo comprometido para su ejecución de \$ 263.766,73. El proyecto se encuentra en ejecución.

91640000.0000.3884 76	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - PLANTA CENTRAL
--------------------------	---	--

Objetivo PND 2021 - 2025:

Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control con independencia y autonomía.

Política:

14.3. Fortalecer la implementación de buenas prácticas regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia y competitividad del Estado.

Meta:

14.3.2. Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,10 a 8,00

Avance acumulado real: **22.30%**

Ejecución operativa en el cuarto trimestre del 2022: **22,30%**

Ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del 2022: **0%**

Estado: **Iniciada**

Logros y Nudos críticos en el cuarto trimestre 2022:

El proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana de la Comunidad Universitaria” fue incluido en el Plan de Inversiones 2022 de la Universidad Técnica de Machala en el cuarto trimestre, recibiendo dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación con Oficio No. SNP-SGP-SPN-2022-1457-OF del 8 de noviembre de 2022.

Con el CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NO. 017-2022 RE-UTMACH-009-2022 adjudicado el 13 de diciembre de 2022 se realiza el contrato para la ejecución de dos de los componentes del proyecto:

- Ampliar y fortalecer el sistema de videovigilancia de la institución, en coordinación con el SIS ECU 911
- Instalar el sistema de monitoreo institucional “sala espejo” para la prevención y control de seguridad, en coordinación con el SIS ECU 911.

El plazo de ejecución del contrato es de 120 días.

Con orden de compra CE-20220002301461 del 16 de noviembre de 2022 se realiza la adjudicación para el cumplimiento del componente 3 de proyecto:

- Contar con el servicio de seguridad privada para las instalaciones y el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

De acuerdo con cédula presupuestaria con fecha corte diciembre 2022, el proyecto mencionado reporta un saldo comprometido para su ejecución de \$ 153.203.61. El proyecto actualmente se encuentra en ejecución