

PERIODO 2019





INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA				
CUP	91640000.0000.382689				
FECHA INICIO	2019-04-15	FECHA FIN	2019-09-15	MONTO TOTAL	1,161,906.80
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.				
ESTADO	FINALIZADO				
CODIFICADO USD 2019	1,148,406.80	DEVENGADO USD I SEMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	1,076,734.36

DATOS HISTORICOS

Avance al 2018	0.00 %
----------------	--------

AVANCE SEMESTRAL	
AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO S1	
PRESUPUESTO S2	

PROGRAMACION 2019	
Primer Semestre	8.50
Segundo Semestre	91.50
Total	100.00

EJECUCION 2019	
Primer Semestre	8.50
Segundo Semestre	91.50
Total	100.00

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2019				EJECUCION 2019				TOTAL		
				META ANUAL	POND	I SEMESTRE		II SEMESTRE		I SEMESTRE			II SEMESTRE	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		UNIDAD	POND
1) Construir el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala del Predio Universitario Santa Inés.	Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala del Predio Universitario Santa Inés.	1.0	30.00	1.0	30.00	0.05	1.50	0.95	28.50	0.05	1.50	0.95	28.50	30.00
2) Construir el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala, en El Campus Universitario del Km 1-1/2 de la vía Machala El Cambio.	Construir el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala, en El Campus Universitario del Km 1-1/2 de la vía Machala El Cambio.	1.0	45.00	1.0	45.00	0.1	4.50	0.9	40.50	0.1	4.50	0.9	40.50	45.00
3) Ejecutar la etapa de fiscalización de la obra de construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala.	Fiscalización de la obra de construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala.	1.0	25.00	1.0	25.00	0.1	2.50	0.9	22.50	0.1	2.50	0.9	22.50	25.00
			100.00		100.00		8.50		91.50		8.50		91.50	100.00