SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 16 October 2022

PERIODO 2022

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA							
CUP	91640000.0000.382693							
FECHA INICIO	2022-09-01	FECHA FIN	2023-04-30	MONTO TOTAL	1,144,100.54			
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.							
POLITICA	7.4 Fortalecer el Sistema de Educación Superior bajo los principios de libertad, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia; promoviendo la investigación de alto impacto.							
META	7.4.2. Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 37,34% al 50,27%.							
ESTADO	NO INICIA							
CODIFICADO USD 2022	729,181.48	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL 0.00

DATOS HISTORICOS	
Avance al null	0.00 %

PROGRAMACION 2022	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	47.67 %
Cuarto Trimestre	52.33 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2022	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	33.33 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	33.33 %

DETALLE COMPONENTES

				PROGRAMACION 2022										EJECUCION 2022								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
C1. Implementar la infraestructura de CORE con equipos de última tecnología en el centro de datos de la UTMACH.	Informe de actividades realizadas para la implementación de los equipos de CORE.	1.0	33.33	1.0	33.33	0.0	0.00	0.0	0.00	0.45	15.00	0.55	18.33	0.0	0.00	0.0	0.00	0.45	15.00	0.0	0.00	15.00
C2. Implementar equipos de seguridad para el control de tráfico interno y perimetral.	Informe de actividades realizadas para la implementación de los equipos de Seguridad interna y perimetral.	1.0	33.33	1.0	33.33	0.0	0.00	0.0	0.00	0.48	16.00	0.52	17.33	0.0	0.00	0.0	0.00	0.55	18.33	0.0	0.00	18.33
C3. Adquisición e instalación de infraestructura de cómputo y almacenamiento.	Informe de pruebas de control y operatividad de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento.	1.0	33.34	1.0	33.34	0.0	0.00	0.0	0.00	0.5	16.67	0.5	16.67	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		100.00		0.00		0.00		47.67		52.33									33.33